

Relatório de Obras

Número	Descrição	Data de início	Previsão de término	Situação	Localização	Quantidade	Unidade de medida	Contrato	Finalidade	Execução	Fornecedor	Valor contrato	Acréscimo	Supressão	Valor atualizado	Valor total pago	Medição	Data	Percentual (%)	Valor total (R\$)
8/2023	Revitalização e adequação	27/02/2023		Concluída	Rua Maranata,	338,10	MT2	013/2023	Reforma/A	Direta	3540 - M&S CONSTRUTORA	R\$ 38.839,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.839,83	R\$ 38.218,40	1	26/04/2023	82,33	R\$ 31.977,11
8/2023	Revitalização e adequação	27/02/2023		Concluída	Rua Maranata,	338,10	MT2	013/2023	Reforma/A	Direta	3540 - M&S CONSTRUTORA	R\$ 38.839,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.839,83	R\$ 38.218,40	2	29/05/2023	17,67	R\$ 6.862,72
10/2023	Execução e fornecimento de	25/04/2023		Em andamento	Bairro Griza	34.594,92	m2	028/2023	Serviços de	Indireta	5063 - SETEP CONSTRUÇOES S.	R\$ 3.124.792,90	R\$ 42.999,07	R\$ 0,00	R\$ 3.167.791,97	R\$ 2.184.241,41	101	11/05/2023	12,63	R\$ 400.000,00
10/2023	Execução e fornecimento de	25/04/2023		Em andamento	Bairro Griza	34.594,92	m2	028/2023	Serviços de	Indireta	5063 - SETEP CONSTRUÇOES S.	R\$ 3.124.792,90	R\$ 42.999,07	R\$ 0,00	R\$ 3.167.791,97	R\$ 2.184.241,41	201	22/05/2023	6,31	R\$ 200.000,00
10/2023	Execução e fornecimento de	25/04/2023		Em andamento	Bairro Griza	34.594,92	m2	028/2023	Serviços de	Indireta	5063 - SETEP CONSTRUÇOES S.	R\$ 3.124.792,90	R\$ 42.999,07	R\$ 0,00	R\$ 3.167.791,97	R\$ 2.184.241,41	301	19/06/2023	17,22	R\$ 545.623,94
10/2023	Execução e fornecimento de	25/04/2023		Em andamento	Bairro Griza	34.594,92	m2	028/2023	Serviços de	Indireta	5063 - SETEP CONSTRUÇOES S.	R\$ 3.124.792,90	R\$ 42.999,07	R\$ 0,00	R\$ 3.167.791,97	R\$ 2.184.241,41	102	01/08/2023	7,89	R\$ 250.000,00
10/2023	Execução e fornecimento de	25/04/2023		Em andamento	Bairro Griza	34.594,92	m2	028/2023	Serviços de	Indireta	5063 - SETEP CONSTRUÇOES S.	R\$ 3.124.792,90	R\$ 42.999,07	R\$ 0,00	R\$ 3.167.791,97	R\$ 2.184.241,41	202	03/08/2023	1,09	R\$ 34.508,07
10/2023	Execução e fornecimento de	25/04/2023		Em andamento	Bairro Griza	34.594,92	m2	028/2023	Serviços de	Indireta	5063 - SETEP CONSTRUÇOES S.	R\$ 3.124.792,90	R\$ 42.999,07	R\$ 0,00	R\$ 3.167.791,97	R\$ 2.184.241,41	302	07/08/2023	10,43	R\$ 330.270,31
10/2023	Execução e fornecimento de	25/04/2023		Em andamento	Bairro Griza	34.594,92	m2	028/2023	Serviços de	Indireta	5063 - SETEP CONSTRUÇOES S.	R\$ 3.124.792,90	R\$ 42.999,07	R\$ 0,00	R\$ 3.167.791,97	R\$ 2.184.241,41	112	22/09/2023	1,36	R\$ 42.999,07
10/2023	Execução e fornecimento de	25/04/2023		Em andamento	Bairro Griza	34.594,92	m2	028/2023	Serviços de	Indireta	5063 - SETEP CONSTRUÇOES S.	R\$ 3.124.792,90	R\$ 42.999,07	R\$ 0,00	R\$ 3.167.791,97	R\$ 2.184.241,41	402	26/09/2023	20,24	R\$ 641.308,53
9/2023	Edificação Ginásio	29/05/2023		Em andamento	Linha Antonioli,	717,25	MT2	034/2023	Obra Nova	Indireta	6143 - NATUREZA	R\$ 613.739,22	R\$ 40.819,68	R\$ 0,00	R\$ 654.558,90	R\$ 372.744,18	1	25/07/2023	13,79	R\$ 90.275,99
9/2023	Edificação Ginásio	29/05/2023		Em andamento	Linha Antonioli,	717,25	MT2	034/2023	Obra Nova	Indireta	6143 - NATUREZA	R\$ 613.739,22	R\$ 40.819,68	R\$ 0,00	R\$ 654.558,90	R\$ 372.744,18	2	22/08/2023	10,62	R\$ 69.535,56
9/2023	Edificação Ginásio	29/05/2023		Em andamento	Linha Antonioli,	717,25	MT2	034/2023	Obra Nova	Indireta	6143 - NATUREZA	R\$ 613.739,22	R\$ 40.819,68	R\$ 0,00	R\$ 654.558,90	R\$ 372.744,18	3	10/10/2023	18,48	R\$ 120.944,44
9/2023	Edificação Ginásio	29/05/2023		Em andamento	Linha Antonioli,	717,25	MT2	034/2023	Obra Nova	Indireta	6143 - NATUREZA	R\$ 613.739,22	R\$ 40.819,68	R\$ 0,00	R\$ 654.558,90	R\$ 372.744,18	4	24/11/2023	14,05	R\$ 91.988,52