



Prefeitura Municipal de Irani

Rua Eilirio De Gregori, 207 - Centro - 89.680-000 - Irani/ SC
CNPJ: 82.939.455/0001-31 Fone: (49) 3432-3200 prefeitura@irani.sc.gov.br
<https://www.irani.sc.gov.br>



Usuário: Pamela Thais de	Chave de Autenticação Digital 1789-1031-694	Página 1 / 3
--------------------------	--	-----------------

Relatório de Obras

Número: 2/2022 **Data de início:** 14/04/2022 **Previsão de término:** **Situação:** Em andamento

Descrição: Reforma e ampliação, construção da Escola Municipal Sebastião Rodrigues de Souza.

Localização: Avenida Governador Ivo Silveira

Quantidade: 2.521,48

Unidade de medida: MT2

Contrato: 021/2022

Finalidade: Reforma/Ampliação

Execução: Direta

Fornecedor: 627 - BALBINOT CONSTRUCOES EIRELI

Valor contrato: R\$ 2.762.151,62

Acréscimo: R\$ 629.499,30

Supressão: R\$ 0,00

Valor atualizado: R\$ 3.391.650,92

Valor total pago: R\$ 495.458,66

Aqui está incluído valor de R\$ 253.358,23 de reequilíbrio, que não deve entrar no cálculo

Medição	Data	Percentual (%)	Valor total (R\$)
1	10/11/2022	5,96*	R\$ 202.115,06
2	14/12/2022	3,03*	R\$ 102.804,31
3	17/01/2023	0,83*	R\$ 28.116,29
4	10/02/2023	1,03*	R\$ 34.958,72
102	03/03/2023	1,34*	R\$ 45.348,31
5	03/04/2023	2,62*	R\$ 88.801,44
6	28/04/2023	3,02*	R\$ 102.358,98
301	22/05/2023	0,76*	R\$ 25.674,95
7	06/06/2023	1,88*	R\$ 63.833,07
8	06/06/2023	3,86*	R\$ 131.026,05
9	06/06/2023	3,92*	R\$ 133.085,85
202	06/06/2023	0,24*	R\$ 7.997,80
203	01/08/2023	0,04*	R\$ 1.356,42
10	18/08/2023	0,96*	R\$ 32.654,38
11	13/09/2023	2,21*	R\$ 74.932,65
12	05/10/2023	4,01*	R\$ 135.859,65
13	18/10/2023	1,86*	R\$ 63.096,33
14	07/11/2023	1,98*	R\$ 67.057,06
105	07/11/2023	1,45*	R\$ 49.192,19
401	07/11/2023	0,10*	R\$ 3.260,54
205	20/11/2023	0,25*	R\$ 8.550,92
15	21/11/2023	1,73*	R\$ 58.550,59
16	13/12/2023	2,31*	R\$ 78.384,14
503	13/12/2023	0,30*	R\$ 10.077,72
17	20/12/2023	2,07*	R\$ 70.326,57
504	28/12/2023	0,43*	R\$ 14.703,17
105	03/01/2024	0,63*	R\$ 21.508,80
18	10/01/2024	2,07*	R\$ 70.082,15
505	10/01/2024	1,08*	R\$ 36.557,04
19	16/01/2024	1,37*	R\$ 46.630,33
206	16/01/2024	0,21*	R\$ 7.157,41
506	16/01/2024	0,59*	R\$ 20.142,48
20	05/02/2024	3,72*	R\$ 126.098,98
107	12/02/2024	0,07*	R\$ 2.505,25
507	12/02/2024	0,07*	R\$ 2.217,98
701	12/02/2024	1,09*	R\$ 37.104,74
21	07/03/2024	2,47*	R\$ 83.689,86
508	07/03/2024	0,53*	R\$ 18.143,20
703	07/03/2024	0,83*	R\$ 28.186,76
Total (R\$):			R\$ 2.134.148,14

Número: 3/2022 **Data de início:** 25/04/2022 **Previsão de término:** **Situação:** Em andamento

Descrição: Reforma e ampliação construção da Escola Municipal Prefeito Valdecir Angelo Zampieri.

Localização: Rua João Polmann, 105 - Bairro Santo Marcon, Irani/SC.

Quantidade: 2.482,42

Unidade de medida: MT2

Contrato: 024/2022

Finalidade: Reforma/Ampliação

Execução: Direta

Fornecedor: 627 - BALBINOT CONSTRUCOES EIRELI

Valor contrato: R\$ 2.059.496,90

Acréscimo: R\$ 838.130,52

Supressão: R\$ 112.848,37

Valor atualizado: R\$ 2.784.779,05

Valor total pago: R\$ 1.095.770,16

Medição	Data	Percentual (%)	Valor total (R\$)
1	01/07/2022	3,38*	R\$ 94.253,28
101	08/07/2022	1,35*	R\$ 37.519,70
2	12/07/2022	1,35*	R\$ 37.680,96
3	10/08/2022	5,60*	R\$ 155.958,76
102	10/08/2022	0,03*	R\$ 800,82
201	01/09/2022	3,44*	R\$ 95.739,53
4	12/09/2022	7,63*	R\$ 212.448,96
103	12/09/2022	0,13*	R\$ 3.559,20
5	13/10/2022	3,45*	R\$ 96.042,77
202	13/10/2022	0,16*	R\$ 4.574,86
6	10/11/2022	1,21*	R\$ 33.617,75
7	14/12/2022	4,07*	R\$ 113.206,88
8	16/01/2023	9,02*	R\$ 251.280,87



Prefeitura Municipal de Irani

Rua Eilírio De Gregori, 207 - Centro - 89.680-000 - Irani/ SC
CNPJ: 82.939.455/0001-31 Fone: (49) 3432-3200 prefeitura@irani.sc.gov.br
<https://www.irani.sc.gov.br>



Usuário: Pamela Thais de	Chave de Autenticação Digital 1789-1031-694	Página 2 / 3
---------------------------------	---	------------------------

Relatório de Obras

203	16/01/2023	2,54*	R\$ 70.786,05
9	08/02/2023	8,27*	R\$ 230.389,76
10	06/03/2023	7,67*	R\$ 213.652,21
11	03/04/2023	3,64*	R\$ 101.489,78
204	06/04/2023	2,61*	R\$ 72.562,22
401	11/04/2023	1,70*	R\$ 47.306,82
402	12/05/2023	1,02*	R\$ 28.403,05
12	16/05/2023	2,73*	R\$ 75.924,42
13	06/06/2023	2,23*	R\$ 62.013,95
501	27/06/2023	2,93*	R\$ 81.524,99
14	11/07/2023	1,73*	R\$ 48.148,70
205	11/07/2023	0,47*	R\$ 13.077,84
404	11/07/2023	0,21*	R\$ 5.708,90
403	31/07/2023	3,00*	R\$ 83.572,11
15	01/08/2023	0,96*	R\$ 26.650,15
405	01/08/2023	0,32*	R\$ 8.888,79
502	01/08/2023	0,65*	R\$ 18.025,88
16	18/08/2023	0,25*	R\$ 6.926,73
17	08/09/2023	0,96*	R\$ 26.665,04
108	08/09/2023	0,60*	R\$ 16.678,15
503	12/09/2023	1,45*	R\$ 40.323,25
18	05/10/2023	0,54*	R\$ 15.090,27
504	05/10/2023	2,29*	R\$ 63.888,50
802	05/10/2023	0,38*	R\$ 10.664,36
19	16/11/2023	0,59*	R\$ 16.473,00
308	16/11/2023	1,77*	R\$ 49.246,92
505	16/11/2023	0,93*	R\$ 25.954,64
21	28/12/2023	0,69*	R\$ 19.306,57
804	28/12/2023	0,50*	R\$ 13.989,04
		Total (R\$):	R\$ 2.630.016,43

Número: 4/2022 **Data de início:** 06/06/2022 **Previsão de término:** **Situação:** Concluída

Descrição: Construção/ampliação/reforma/recuperação/acessibilidade do prédio da Prefeitura de Irani.

Localização: Rua Eilírio de Gregori esquina com a Rua Valdecir Ângelo Zampieri, Bairro Centro, Irani/SC.

Quantidade: 1.818,00 **Unidade de medida:** MT2

Contrato: 037/2022 **Finalidade:** Reforma/Ampliação **Execução:** Direta

Fornecedor: 3540 - M&S CONSTRUTORA LTDA

Valor contrato: R\$ 225.596,75 **Acréscimo:** R\$ 71.565,78 **Supressão:** R\$ 0,00 **Valor atualizado:** R\$ 297.162,53

Valor total pago: R\$ 289.817,22

Medição	Data	Percentual (%)	Valor total (R\$)
1	05/08/2022	20,73*	R\$ 61.594,41
2	15/09/2022	26,75*	R\$ 79.489,90
101	31/10/2022	24,08*	R\$ 71.565,78
3	10/11/2022	28,44*	R\$ 84.512,44
		Total (R\$):	R\$ 297.162,53

Número: 5/2022 **Data de início:** 07/06/2022 **Previsão de término:** **Situação:** Cancelada

Descrição: Reforma e ampliação do Ginásio Municipal Modesto Tortell. CONTRATO CANCELADO.

Localização: Rua José Kades, 854, Centro, Irani/SC.

Quantidade: 2.170,60 **Unidade de medida:** MT2

Contrato: 039/2022 **Finalidade:** Reforma/Ampliação **Execução:** Direta

Fornecedor: 1310 - CONSTRUTORA FOSCARINI LTDA EPP

Valor contrato: R\$ 548.360,82 **Acréscimo:** R\$ 0,00 **Supressão:** R\$ 0,00 **Valor atualizado:** R\$ 548.360,82

Valor total pago: R\$ 0,00

Medição	Data	Percentual (%)	Valor total (R\$)
		Total (R\$):	R\$ 0,00



Prefeitura Municipal de Irani

Rua Ellirio De Gregori, 207 - Centro - 89.680-000 - Irani/ SC
CNPJ: 82.939.455/0001-31 Fone: (49) 3432-3200 prefeitura@irani.sc.gov.br
<https://www.irani.sc.gov.br>



Usuário: Pamela Thais de

Chave de Autenticação Digital
1789-1031-694

Página
3 / 3

Relatório de Obras

Número: 6/2022 **Data de início:** 13/06/2022 **Previsão de término:** **Situação:**

Descrição: Reforma e adequação da acessibilidade da Creche Neri Terezinha Guareschi.

Localização: Rua José Kades, Centro, Irani/SC.

Quantidade: 1.370,00 **Unidade de medida:** MT2

Contrato: 041/2022 **Finalidade:** Reforma **Execução:** Direta

Fornecedor: 6143 - NATUREZA CONSTRUCOES LTDA

Valor contrato: R\$ 253.392,57 **Acréscimo:** R\$ 5.695,07 **Supressão:** R\$ 0,00 **Valor atualizado:** R\$ 259.087,64

Valor total pago: R\$ 240.232,36

Medição	Data	Percentual (%)	Valor total (R\$)
1	04/10/2022	72,97*	R\$ 189.061,41
101	15/11/2022	2,20*	R\$ 5.695,07
Total (R\$):			R\$ 194.756,48

Número: 7/2022 **Data de início:** 11/07/2022 **Previsão de término:** **Situação:** Concluída

Descrição: Reforma e ampliação do Ginásio Municipal Modesto Tortelli.

Localização: Rua José Kades, 854, centro, Irani/sc

Quantidade: 2.170,60 **Unidade de medida:** MT2

Contrato: 050/2022 **Finalidade:** Reforma/Ampliação **Execução:** Direta

Fornecedor: 627 - BALBINOT CONSTRUCOES EIRELI

Valor contrato: R\$ 548.360,82 **Acréscimo:** R\$ 116.193,54 **Supressão:** R\$ 0,00 **Valor atualizado:** R\$ 664.554,36

Valor total pago: R\$ 338.559,24

Medição	Data	Percentual (%)	Valor total (R\$)
1	10/08/2022	13,70*	R\$ 91.064,70
2	02/09/2022	14,89*	R\$ 98.957,28
3	29/09/2022	5,75*	R\$ 38.212,25
4	16/11/2022	3,33*	R\$ 22.140,74
5	20/07/2023	23,92*	R\$ 158.936,55
Total (R\$):			R\$ 409.311,52

* Percentual calculado automaticamente com base nos valores de medição e valor atualizado do contrato.

Total de obras: 6