



MINISTERIO DAS CIDADES

PLATAFORMA +BRASIL

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO DO PLANO DE TRABALHO

RELATÓRIO Nº 00001 / 2019	Período: 30/12/2015 a 25/06/2019	
Órgão concedente: MINISTERIO DAS CIDADES	UG:	
Convenente/contratado: MUNICIPIO DE IRANI	CNPJ: 82939455000131 UF: SC	
Modalidade: Contrato de Repasse	Número: 822825/2015	Vigência: 30/12/2015 a 30/06/2019
Valor Total do convênio/contrato de repasse: R\$ 246.110,00	Valor do Repasse: R\$ 245.850,00	Valor da Contrapartida: R\$ 260,00
Valor da Contrapartida em bens e serviços: R\$ 0,00		
Objeto do convênio/contrato de repasse: Pavimentação de Vias Urbanas no Município de Irani - Etapa II		

Meta Etapa	Descrição	Data início prevista	Data término prevista	Data início realizada	Data término realizada	Justificativa de atrasos e/ou não cumprimento da meta ou etapa
1	Pavimentação de Vias Urbanas no Município	30/12/15	01/08/16	18/05/17	13/05/19	
1	Pavimentação de Vias Urbanas no	30/12/15	01/08/16	18/05/17	13/05/19	Data de término é a data do Termo de Recebimento Definitivo de Obra
2	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	30/12/15	31/12/15	18/05/17	13/05/19	Data de término é a data do Termo de Recebimento Definitivo de Obra

Relatório elaborado por:

Relatório aprovado por:

Fiscal ou Gestor Financeiro do Convenente: Nome: LEANDRA CAMILA ZENARO	CPF: 008.615.059-64	Gestor do Convênio/Contrato de repasse - Convenente: Nome: LEANDRA CAMILA ZENARO	CPF: 008.615.059-64
Data: Jun 25, 2019	Data: Jun 25, 2019		