



Prefeitura Municipal de Irani

Rua Eilirio De Gregori, 207 - Centro - 89.680-000 - Irani/ SC
CNPJ: 82.939.455/0001-31 Fone: (49) 3432-3200 prefeitura@irani.sc.gov.br
<https://www.irani.sc.gov.br>



Usuário: Pamela Thais de	Chave de Autenticação Digital 1795-9566-394	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

Relatório de Obras

Número: 8/2023 **Data de início:** 27/02/2023 **Previsão de término:** **Situação:** Concluída

Descrição: Revitalização e adequação da acessibilidade da Praça da Bíblia.

Localização: Rua Maranata, Rua Paraíso e Rua Jaime Lopes, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Irani/SC.

Quantidade: 338,10 **Unidade de medida:** MT2

Contrato: 013/2023 **Finalidade:** Reforma/Ampliação **Execução:** Direta

Fornecedor: 3540 - M&S CONSTRUTORA LTDA

Valor contrato: R\$ 38.839,83 **Acréscimo:** R\$ 0,00 **Supressão:** R\$ 0,00 **Valor atualizado:** R\$ 38.839,83

Valor total pago: R\$ 38.218,40

Medição	Data	Percentual (%)	Valor total (R\$)
1	26/04/2023	82,33*	R\$ 31.977,11
2	29/05/2023	17,67*	R\$ 6.862,72
Total (R\$):			R\$ 38.839,83

Número: 9/2023 **Data de início:** 29/05/2023 **Previsão de término:** **Situação:** Em andamento

Descrição: Edificação Ginásio Poliesportivo Linha Antonioli

Localização: Linha Antonioli, interior.

Quantidade: 717,25 **Unidade de medida:** MT2

Contrato: 034/2023 **Finalidade:** Obra Nova **Execução:** Indireta

Fornecedor: 6143 - NATUREZA CONSTRUCOES LTDA

Valor contrato: R\$ 613.739,22 **Acréscimo:** R\$ 40.819,68 **Supressão:** R\$ 0,00 **Valor atualizado:** R\$ 654.558,90

Valor total pago: R\$ 372.744,18

Medição	Data	Percentual (%)	Valor total (R\$)
1	25/07/2023	13,79*	R\$ 90.275,99
2	22/08/2023	10,62*	R\$ 69.535,56
3	10/10/2023	18,48*	R\$ 120.944,44
4	24/11/2023	14,05*	R\$ 91.988,52
Total (R\$):			R\$ 372.744,51

Número: 10/2023 **Data de início:** 25/04/2023 **Previsão de término:** **Situação:** Em andamento

Descrição: Execução e fornecimento de material e mão de obra para revestimento asfáltico, das ruas do Bairro Griza (Rua Angela Griza, Rua

Localização: Bairro Griza

Quantidade: 34.594,92 **Unidade de medida:** m2

Contrato: 028/2023 **Finalidade:** Serviços de Engenharia **Execução:** Indireta

Fornecedor: 5063 - SETEP CONSTRUCOES S.A

Valor contrato: R\$ 3.124.792,90 **Acréscimo:** R\$ 42.999,07 **Supressão:** R\$ 0,00 **Valor atualizado:** R\$ 3.167.791,97

Valor total pago: R\$ 2.184.241,41

Medição	Data	Percentual (%)	Valor total (R\$)
101	11/05/2023	12,63*	R\$ 400.000,00
201	22/05/2023	6,31*	R\$ 200.000,00
301	19/06/2023	17,22*	R\$ 545.623,94
102	01/08/2023	7,89*	R\$ 250.000,00
202	03/08/2023	1,09*	R\$ 34.508,07
302	07/08/2023	10,43*	R\$ 330.270,31
112	22/09/2023	1,36*	R\$ 42.999,07
402	26/09/2023	20,24*	R\$ 641.308,53
Total (R\$):			R\$ 2.444.709,92

* Percentual calculado automaticamente com base nos valores de medição e valor atualizado do contrato.

Total de obras: 3