

Transferência 2017TR001351 **Instrumento Transferência** Convênio
Unidade Gestora 410042 Agência de Desenvolvimento Regional de Concórdia
Gestão 00001 Gestão Geral
Beneficiário 82.939.455/0001-31 MUNICIPIO DE IRANI
CPF Representante 665.448.239-53
Nome Representante SIVIO ANTONIO LEMOS DAS NEVES
Situação Regular - Secretário
Data Situação 07/02/2018
Data Recebimento 01/02/2017
Número Processo AR06000089184

Bens Permanentes

Bens Permanentes

Bem
Destinação Bem
Comprovante Doação/Devolução
Unidade Medida
Quantidade
Nome Local
CEP
Endereço
Número **Complemento**
Bairro
Município
UF

Observação

Produto

Produto(s)

Tipo Produto Serviço
Nome Recuperação de estradas vicinais, conforme especificado no projeto de engenharia
Quantidade 66
Unidade Medida km
Destinação

Observação

Doação

Beneficiado(s)

CPF
Nome
Endereço
Município
UF
Telefone

Observação

Objeto

Relatório Cumprimento Objeto O município de Irani firmou convênio com o Governo do Estado de Santa Catarina, através da ADR de Concórdia-SC para Recuperação de estradas vicinais com a finalidade de proporcionar trafegabilidade de qualidade e segurança para os usuários, nas localidades especificadas no projeto de engenharia. Para tal foi contratado a empresa **VP ESCAVAÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA ME** através de processo licitatório. O objeto foi contratado por R\$658.350,00 (Seiscentos e cinquenta e oito mil e trezentos

e cinquenta reais), total; valor movimentado pela conta específica do convênio. O município projetou a recuperação de estradas vicinais e executou o projeto na íntegra. As dificuldades encontradas foram: 1- Intempéries climáticas que prejudicaram o andamento da obra; 2- Por se tratar de recuperação, durante a execução constatou-se a necessidade de adequações ao projeto / ampliação do perímetro, o que resultou em aditivo ao contrato com a empresa e consequente adicional monetário que o município precisou desembolsar. 3- Outra dificuldade encontrada foi que as estradas estavam bastante deterioradas e por essa razão, alguns perímetros precisaram ser abertos mais que o projetado, bem como em outros não foi possível expandir a largura da estrada totalmente conforme o projeto. Com a recuperação os benefícios foram enormes para os agricultores e comunidades rurais que agora possuem excelentes estradas para trafegar e escoar seus produtos provenientes das atividades agrícolas e/ou agropecuárias desenvolvidas em cada propriedade. A contratação foi executada em 100% física e 100% financeira.

Situação

Data 26/01/2018

Situação Aguardando Recebimento

Observação

Usuário 012.345.678-90 - ADMINIS

Data 07/02/2018

Situação Regular - Secretário

Observação baixa regular

Usuário 006.512.639-48 - WAGNER

Data 07/02/2018

Situação Em Análise - Técnico

Observação

Usuário 025.852.539-88 - HENDER

Data 07/02/2018

Situação Regular - Técnico

Observação BAIXA REGULAR

Usuário 025.852.539-88 - HENDER

Declaro que o objeto do instrumento foi cumprido e a sua finalidade alcançada.

Nome

Assinatura