**PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 139/2022**
**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 36/2022**

## 1 – DO OBJETO

Contratação de empresa especializada fornecimento de mão de obra e material para realocação de poste na Rua Monge José Maria, conforme projetos em anexo.

## 2 – DA JUSTIFICATIVA

A Rua Monge José Maria está sendo pavimentada, durante a fase de projeto não foi identificada a necessidade de realocação de poste de transmissão de energia e iluminação pública, porém durante a execução da obra, houve a necessidade de conformação do traçado da via e um poste que se encontra na esquina com a Rua Assunção Rocha ficou deslocado do alinhamento e dentro da pista de rolamento da via. Sendo assim solicita-se a dispensa de licitação para realocação de poste de transmissão de energia e iluminação pública na Rua Monge José Maria esquina com a Rua Assunção Rocha visando a segurança dos usuários, a trafegabilidade da via e considerando, também, o atraso das obras de pavimentação ocasionado pelo poste. A escolha da empresa executora justifica-se pois a Eletro Instaladora Bortolini Ltda foi a empreiteira homologada na Celesc que apresentou menor orçamento para o serviço pretendido.



## 3 – DA EMPRESA CONTRATADA

**ELETRO INSTALADORA BORTOLINI LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 10.212.821/0001-45, situada a Rua Emilio Hall, 23, Jardim Jose Rupp, Herval D'Oeste/SC, Cep. 89.610-000.

## 4 – DO VALOR CONTRATADO

O valor a ser pago será de R$ 5.004,22 (cinco mil, quatro reais e vinte e dois centavos) sendo pagos no valor integral, conforme apresentação da Nota Fiscal devidamente assinada pelo fiscal responsável.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ALÇA PRE-FORM AC 24WG 610MM VERMELHA | UN | 1 | 7,25 | 7,25 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | CABO AL MULTIPLEX 3X1X35MM NN | MT | 4,725 | 27,14 | 128,24 |
| 03 | CABO NU COBRE 7 FIOS 25MM² | KG | 2,127 | 111,06 | 236,22 |
| 04 | CARTUCHO METALICO CALIBRE 22 VERMELHA | UN | 1 | 1,43 | 1,43 |
| 05 | CONECTOR CUNHA AL CB 2X4AWG-1/0X6AWG VERMELHO | UN | 1 | 10,50 | 10,50 |
| 06 | CONECTOR CUNHA ATERRAMENTO | UN | 1 | 16,36 | 16,36 |
| 07 | CONECTOR CUNHA TIPO III | UN | 1 | 2,44 | 2,44 |
| 08 | CONECTOR PERFURANTE (PIERC.) T 16-70MM² | UN | 1 | 19,03 | 19,03 |
| 09 | HASTE TERRA COBRE 2,40MTX13 | UN | 1 | 132,67 | 132,67 |
| 10 | LUVA EMENDA ALUM 2AWGCA | UN | 1 | 7,37 | 7,37 |
| 11 | LUVA DE EMENDA PRE ISOL. P/ CABO 35MM | UN | 3 | 50,04 | 150,12 |
| 12 | PARAFUSO MAQ. 16X250MM | UN | 1 | 14,70 | 14,70 |
| 13 | POSTE DE CONCRETO DT 10/300 DAN | UN | 1 | 1.495,04 | 1.495,04 |
| 14 | MÃO DE OBRA | SER | 1 | 1.426,25 | 1.426,25 |
| 15 | LINHA VIVA | SER | 1 | 1.356,60 | 1.356,60 |



**5 – DO FUNDAMENTO LEGAL**

Atendimento aos pressupostos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações introduzidas pela Lei nº 8.883/94, em especial o disposto no art. 24, inciso I.

**6 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

As despesas provenientes do processo acima citado serão custeadas pela seguinte dotação orçamentária:

Órgão 02 – Poder Executivo
Unidade 2013 – Secretaria de Urbanismo e Obras

Despesa: 274 – Desenvolvimento Urbano

Irani (SC), em 10 de novembro de 2022.

Thiza Ferreira da Silva

Assinado de forma digital por Thiza Ferreira da Silva
Dados: 2022.11.11 11:49:00 -03'00'

**Thiza Ferreira da Silva**
Secretária de Urbanismo e Obras



Comunicado à autoridade superior em 10/11/2022.

RUA EILIRIO DE GREGORI, 207 – CEP: 89680-000 – IRANI – SC.
FONE/FAX: (49) 3432-3200 – licitacao@irani.sc.gov.br – CNPJ: 82.939.455/0001-31
VISITE IRANI - O BERÇO DO CONTESTADO

**PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 139/2022**
**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 36/2022**

**RATIFICAÇÃO**

VANDERLEI CANCI, Prefeito Municipal, do Município de Irani/SC, nos termos da Lei 8.666/93, **RESOLVE:**

RATIFICAR o ato da Comissão Permanente de Licitação referente à Dispensa de Licitação nº 36/2022 nos termos apresentados e suas justificativas por ter verificado o atendimento aos pressupostos da Lei Federal nº 8.666/93.



DETERMINAR a publicação desse ato de ratificação na imprensa oficial para que produza todos os efeitos previstos em lei.

Irani (SC), em 10 de novembro de 2022.

Vanderlei Canci
Assinado de forma digital por Vanderlei Canci
Dados: 2022.11.11 11:49:20 -03'00'

**VANDERLEI CANCI**
Prefeito Municipal