CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE IRANI	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO ALTO IRANI	RUAS: Assunção Rocha, Santa Maria, Isabel Telles, Rua Adeodato, Rua Euzébio

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/24	2 02/24	3 03/24	4 04/24	5 05/24	6 06/24	7 07/24	8 08/24	9 09/24	10 10/24	11 11/24	12 12/24
1.	**RUA ASSUNÇÃO ROCHA**	**166.008,13**	% Período:	0,55%	5,40%	2,51%	91,54%								
1.1.	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	915,30	% Período:	100,00%											
1.2.	IMPRIMAÇÃO	8.968,23	% Período:		100,00%										
1.3.	PINTURA DE LIGAÇÃO	4.161,97	% Período:			100,00%									
1.4.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q	151.962,63	% Período:				100,00%								
2.	**RUA SANTA MARIA**	**173.485,14**	% Período:		5,43%	2,52%	92,05%								
2.1.	IMPRIMAÇÃO	9.423,85	% Período:		100,00%										
2.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO	4.373,41	% Período:			100,00%									
2.3.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q	159.687,88	% Período:				100,00%								
3.	**RUA ISABEL TELLES**	**251.039,71**	% Período:		5,43%	2,52%	92,05%								
3.1.	IMPRIMAÇÃO	13.636,43	% Período:		100,00%										
3.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO	6.328,38	% Período:			100,00%									
3.3.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q	231.074,90	% Período:				100,00%								
4.	**RUA ADEODATO**	**223.241,25**	% Período:		5,43%	2,52%	92,05%								
4.1.	IMPRIMAÇÃO	12.126,23	% Período:		100,00%										
4.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO	5.627,53	% Período:			100,00%									
4.3.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q	205.487,49	% Período:				100,00%								
5.	**RUA ADEODATO COM CALÇAMENTO**	**98.011,17**	% Período:			2,74%	97,26%								
5.1.	PINTURA DE LIGAÇÃO	2.686,16	% Período:			100,00%									
5.2.	REPERFILAGEM	35.081,28	% Período:				100,00%								
5.3.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q	60.243,73	% Período:				100,00%								
6.	**RUA EUZEBIO**	**94.662,32**	% Período:		5,43%	2,52%	92,05%								
6.1.	IMPRIMAÇÃO	5.141,77	% Período:		100,00%										
6.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO	2.386,18	% Período:			100,00%									

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE IRANI	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO ALTO IRANI	RUAS: Assunção Rocha, Santa Maria, Isabel Telles, Rua Adeodato, Rua Euzébio

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/24	2 02/24	3 03/24	4 04/24	5 05/24	6 06/24	7 07/24	8 08/24	9 09/24	10 10/24	11 11/24	12 12/24
6.3.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q	87.134,37	% Período:				100,00%								
7.	**RUA DA OLARIA**	**171.724,37**	% Período:		5,43%	2,52%	92,05%								
7.1.	IMPRIMAÇÃO	9.328,00	% Período:		100,00%										
7.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO	4.328,93	% Período:			100,00%									
7.3.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q	158.067,44	% Período:				100,00%								

Total: R$ 1.178.172,09

		1 01/24	2 02/24	3 03/24	4 04/24	5 05/24	6 06/24	7 07/24	8 08/24	9 09/24	10 10/24	11 11/24	12 12/24
Período:	%:	0,08%	4,98%	2,54%	92,41%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	915,30	58.624,51	29.892,56	1.088.739,72								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**915,30**	**58.624,51**	**29.892,56**	**1.088.739,72**								
Acumulado:	%:	0,08%	5,05%	7,59%	100,00%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	915,30	59.539,81	89.432,37	1.178.172,09								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**915,30**	**59.539,81**	**89.432,37**	**1.178.172,09**								

IRANI/SC
Local

quarta-feira, 22 de novembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: THALIA ALESSANDRA DE MARCO
CREA/CAU: 183.437-0
ART/RRT: 9047962-0

Documento assinado digitalmente
gov.br
THALIA ALESSANDRA DE MARCO
Data: 22/11/2023 11:37:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br