CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Irani - Secretaria de Educ	Salas Sensoriais	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 02/26	2 03/26	3 04/26	4 05/26	5 06/26	6 07/26	7 08/26	8 09/26	9 10/26	10 11/26	11 12/26	12 01/27
1.	**Sala Sensorial - Valdecir**	**126.385,88**	% Período:	26,90%	10,62%	2,72%	2,77%	15,43%	41,57%						
1.1.	Serviços Iniciais	4.665,05	% Período:	100,00%											
1.2.	Fundações	4.717,14	% Período:	100,00%											
1.3.	Estrutura	30.770,04	% Período:	80,00%	20,00%										
1.4.	Telhado	3.828,79	% Período:		100,00%										
1.5.	Fechamento	6.869,36	% Período:		50,00%	50,00%									
1.6.	Esquadrias	3.503,24	% Período:				100,00%								
1.7.	Acabamentos	15.516,26	% Período:					100,00%							
1.8.	Elétrica	3.983,63	% Período:					100,00%							
1.9.	Equipamentos	52.532,37	% Período:						100,00%						
2.	**Sala Sensorial - Sebastião**	**132.833,52**	% Período:	28,83%	6,07%	1,44%	9,08%	14,68%	39,89%						
2.1.	Serviços Iniciais	8.966,96	% Período:	100,00%											
2.2.	Fundações	4.717,14	% Período:	100,00%											
2.3.	Estrutura	30.770,04	% Período:	80,00%	20,00%										
2.4.	Telhado	3.828,79	% Período:		50,00%	50,00%									
2.5.	Fechamento	8.557,07	% Período:				100,00%								
2.6.	Esquadrias	3.503,24	% Período:				100,00%								
2.7.	Acabamentos	15.516,26	% Período:					100,00%							
2.8.	Elétrica	3.983,63	% Período:					100,00%							
2.9.	Equipamentos	52.990,39	% Período:						100,00%						

Total: R$ 259.219,40

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Período:	%:	27,89%	8,29%	2,06%	6,00%	15,05%	40,71%						
	Repasse:	-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	72.298,35	21.485,89	5.349,07	15.563,55	38.999,78	105.522,76						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**72.298,35**	**21.485,89**	**5.349,07**	**15.563,55**	**38.999,78**	**105.522,76**						
	%:	27,89%	36,18%	38,24%	44,25%	59,29%	100,00%						
	Repasse:	-	-	-	-	-	-						

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Irani - Secretaria de Educ	Salas Sensoriais	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27
		Acumulado:	Contrapartida:	72.298,35	93.784,24	99.133,31	114.696,86	153.696,64	259.219,40						
			Outros:	-	-	-	-	-	-						
	icrosserviço da Administração Local:		**Investimento:**	**72.298,35**	**93.784,24**	**99.133,31**	**114.696,86**	**153.696,64**	**259.219,40**						
			Administração Local:												

ado o Macrosserviço de Administração Local

Irani/SC
Local

terça-feira, 13 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Gabriela Fernanda Grisa
CREA/CAU: A72691-5
ART/RRT:

CAIXA

CFF - CRONOGRAM
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Irani - Secretaria de Educ	Salas Sensoriais	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	13 02/27	14 03/27	15 04/27	16 05/27	17 06/27	18 07/27	19 08/27	20 09/27	21 10/27	22 11/27	23 12/27	24 01/28
1.	**Sala Sensorial - Valdecir**	**126.385,88**	% Período:												
1.1.	Serviços Iniciais	4.665,05	% Período:												
1.2.	Fundações	4.717,14	% Período:												
1.3.	Estrutura	30.770,04	% Período:												
1.4.	Telhado	3.828,79	% Período:												
1.5.	Fechamento	6.869,36	% Período:												
1.6.	Esquadrias	3.503,24	% Período:												
1.7.	Acabamentos	15.516,26	% Período:												
1.8.	Elétrica	3.983,63	% Período:												
1.9.	Equipamentos	52.532,37	% Período:												
2.	**Sala Sensorial - Sebastião**	**132.833,52**	% Período:												
2.1.	Serviços Iniciais	8.966,96	% Período:												
2.2.	Fundações	4.717,14	% Período:												
2.3.	Estrutura	30.770,04	% Período:												
2.4.	Telhado	3.828,79	% Período:												
2.5.	Fechamento	8.557,07	% Período:												
2.6.	Esquadrias	3.503,24	% Período:												
2.7.	Acabamentos	15.516,26	% Período:												
2.8.	Elétrica	3.983,63	% Período:												
2.9.	Equipamentos	52.990,39	% Período:												

Total: R$ 259.219,40

Período:	%:												
	Repasse:												
	Contrapartida:												
	Outros:												
	Investimento:												
	%:												
	Repasse:												

CAIXA

CFF - CRONOGRAM
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Irani - Secretaria de Educ	Salas Sensoriais	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	13 02/27	14 03/27	15 04/27	16 05/27	17 06/27	18 07/27	19 08/27	20 09/27	21 10/27	22 11/27	23 12/27	24 01/28
		Acumulado:	Contrapartida:												
			Outros:												
icrosserviço da Administração Local:			**Investimento:**												
			Administração Local:												

ado o Macrosserviço de Administração Local

Irani/SC
Local

terça-feira, 13 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Gabriela Fernanda Grisa
CREA/CAU: A72691-5
ART/RRT: